

PROCÈS-VERBAL DE MISE A TEMPÉRATURE

RETANOL® EKA/VIWA
Maturité de pose en 5 – 7 jours

Procès-verbal par fax à : +49 7150 20679-200



Maître d'ouvrage

Réalisation/phase de travaux

Bâtiment/étage/logement

L'ABAISSEMENT NOCTURNE DOIT ÊTRE DÉSACTIVÉ !

Maturité de pose en 5 – 7 jours

CONSIGNE

RÉEL

Phases de chauffage	Température de départ	Date	Heure	Température de départ	Contrôleur
À partir du 2 ^{ème} jour après mise en œuvre	+25 °C				
À partir du 3 ^{ème} jour après mise en œuvre	max. 55 °C				
À partir du 4 ^{ème} jour après mise en œuvre	max. 55 °C				
À partir du 5 ^{ème} jour après mise en œuvre	+45 °C				
À partir du 6 ^{ème} jour après mise en œuvre	+35 °C				
À partir du 7 ^{ème} jour après mise en œuvre	+25 °C				

Attention : Abaisser la température de la chape à **env. +20 à +25 °C** avant la pose du revêtement et respecter la température de chape recommandée par le poseur de revêtement. * **Aucun travail d'enduisage** ne doit être effectué durant la phase de chauffage et la surface de chape ne doit pas être recouverte.

*Il convient parallèlement de respecter les « températures maximales » recommandées par les fabricants de revêtements et de produits de pose.

Fin de la mise en température/Date

Date

Les locaux ont-ils été ventilés durant la mise en température conformément aux prescriptions de l'applicateur de chape ?

Oui Non

Date/Nom/Signature

La surface était-elle libre de matériaux de construction et d'autres recouvrements ?

Oui Non

Date/Nom/Signature

Désignation complète et adresse de l'entreprise de chauffage spécialisée